

工事請負契約の変更内容及び理由

変更回数	発注課	変更契約日	件名	工種	工事場所	工期	変更後契約金額 (カッコ内は増減額)	変更工事概要	変更理由
2回目	道路課	令和8年5月13日	市道0204号線安全対策工事	土木一式工事	三郷市半田地先	変更なし	17,769,400円 (2,259,400円 増額)	延長L=27.9m 幅員W=5.0m ・土木 1式 舗装工 A=63㎡ ・排水工 L=27.9m ・道路付属施設工 1式 ・付帯工 1式	現地精査の結果、掘削土の処分方法が変更となり、側溝蓋もグレーチングに変更となることから増額の変更契約となる。
2回目	下水道課	令和8年5月29日	公共下水道幸房枝線築造（R7-1）工事	土木一式工事	三郷市幸房地先	変更なし	58,300,000円 (550,000円 増額)	内径200mm管推進工（塩ビ管） 23、00m 内径200mm管布設工（塩ビ管） 253、70m 2号組立マンホール設置工 2箇所 0号組立マンホール設置工 7箇所 小型マンホール設置工 1箇所 汚水樹及び取付管設置工 12箇所 付帯工 1式	工事期間中に位置指定道路が延伸されたため、それに伴い管路延長も延伸となり、増額した。
2回目	下水道課	令和8年5月28日	ストックマネジメント計画に基づくマンホール蓋取替(R7-1)工事	土木一式工事	三郷市彦江一丁目地先他	変更なし	19,907,800円 (107,800円 増額)	開削工法（φ600） 30箇所 開削工法（φ900-600） 1箇所 開削工法（2000×750） 1箇所	現場精査をした結果、舗装本復旧範囲の変更をしたこと等による付帯工が増額となったため。
2回目	河川課	令和8年6月26日	半田ほか水路整備（R7）工事	土木一式工事	三郷市半田地先他	変更なし	66,231,000円 (2,761,000円 増額)	工事延長 L=60.1m 土工 1式 舗装工 1式 水路工 ボックスハット（1300×1300・2列） L=30.1m 橋梁W1200×H900 L=30.0m 排水工 1式 路上施設工 1式 区画線工 1式 仮設工 1式 付帯工 1式	半田工区において、掘削残土に多くのゴミの混入が確認され、分別・処分が増工となった。また、上口二丁目工区において、田んぼ用地を借地し作業ヤード設置を行ったが、地権者の田んぼ使用状況との調整により仮設ヤードの配置に変更が生じ、敷設板数量が増えたことなどにより増額となる。
2回目	河川課	令和8年6月29日	戸ヶ崎一丁目ほか水路改修（R7）工事	土木一式工事	三郷市戸ヶ崎一丁目地内他	変更なし	32,274,000円 (2,574,000円 増額)	工事延長 L=126.4m 土工 1式 舗装工 1式 水路工 歩道用床版（1100×500×100） L=27.1m 歩道用床版（1300×500×100） L=22.1m 歩道用床版（1400×500×100） L=13.1m 歩道用床版（1600×500×100） L=24.2m 車道用床版（1100×500×100） L=5.0m 排水工 1式 路上施設工 1式 付帯工 1式	現地照査の結果、3工区すべての水路に土砂等が堆積しており、しゅんせつ工が必要であると判断したためしゅんせつ工が追加となった。また、戸ヶ崎五丁目工区において現地調査の結果、歩道用床版一枚追加したため、増額の変更契約となる。
2回目	河川課	令和8年6月30日	新和一丁目ほか水路改修（R7）工事	土木一式工事	三郷市新和一丁目地先他	変更なし	36,982,000円 (2,662,000円 増額)	工事延長 L=173.2m 土工 1式 舗装工 1式 水路工 歩道用床版（1500×500×100） L=27.3m 歩道用床版（1600×500×100） L=43.8m 歩道用床版（2100×500×100） L=63.9m 排水工 1式 路上施設工 1式 付帯工 1式	早稲田三丁目工区において、既存の出入り箇所への掘り付け形状を見直したことから掘り付けコンクリート等の増工や、地元関係者との調整より、安全対策として開口部への作業足場の増設などを実施したことなどにより増額となる。また、早稲田七丁目工区において、既設構造物が近接しており、間詰コンクリート施工を実施するうえで今回の水路嵩下げ改修により露出した部分の処理が発生したため増額となる。
3回目	危機管理防災課	令和8年6月9日	（仮称）南部地域拠点防災コミュニティ施設新築工事（建築）	建築一式工事	三郷市鷹野三丁目521	変更なし	1,514,566,900円 (3,579,400円 増額)	インフレスライド条項に基づく請負代金額の変更	インフレスライド条項に基づく請負代金額の変更協議により増額となる
2回目	危機管理防災課	令和8年6月9日	（仮称）南部地域拠点防災コミュニティ施設新築工事（機械）	管工事	三郷市鷹野三丁目521	変更なし	448,716,400円 (5,119,400円 増額)	インフレスライド条項に基づく請負代金額の変更	インフレスライド条項に基づく請負代金額の変更協議により増額となる
2回目	危機管理防災課	令和8年6月9日	（仮称）南部地域拠点防災コミュニティ施設新築工事（電気）	電気工事	三郷市鷹野三丁目521	変更なし	418,622,380円 (1,755,380円 増額)	インフレスライド条項に基づく請負代金額の変更	インフレスライド条項に基づく請負代金額の変更協議により増額となる
2回目	下水道課	令和8年7月27日	公共下水道幸房枝線築造（R7-3）工事	土木一式工事	三郷市幸房・茂田井地先	変更なし	91,798,300円 (2,918,300円 増額)	舗装本復旧工（市道1層部） A=267.1→394.2m2 舗装本復旧工（県道部） 昼間施工→夜間施工 交通誘導員 31人増	地権者の要望により、汚水樹設置位置の変更及び、設置個数が増えたため増となる。それに伴い、市道1層部の本復旧範囲が増え、更に、県道本復旧方法を道路管理者との調整により夜間施工に変わったため、増額変更となる。

工事請負契約の変更内容及び理由

変更回数	発注課	変更契約日	件名	工種	工事場所	工期	変更後契約金額 (カッコ内は増減額)	変更工事概要	変更理由
2回目	道路課	令和8年7月24日	都市計画道路新和高須線道路整備（7-1） 工事	土木一式工事	三郷市新和五丁目地先	変更なし	50,535,100円 (8,405,100円 増額)	工事延長L=59.8m 道路幅員W=16.0m ・土工 1式 ・道路付属施設工 109m ・舗装工 980㎡ ・区画線工177m ・地盤改良工 134㎡ ・道路植栽工4箇所 ・水路工 16.6m ・構造物取壊し工 1式 ・路面排水工 97m ・付帯工 1式	現地精査の結果、掘削土の処分方法が変更となり、舗装範囲も増工となることから増額の変更契約となる。