

【水道部】 工事請負契約の変更内容及び理由

No	変更回数	発注課	変更契約日	件名	工種	工事場所	工期	変更後契約金額 (カッコ内は増減額)	変更工事概要	変更理由
1	2 回目	施設課	令和8年4月17日	下水道整備に伴う配水管布設替（R 7－2）工事	土木一式工事	三郷市幸房地内	変更なし	17,006,000円 (3,146,000円 増額)	土工費の増	不明な埋設物があり、試掘を追加したため
2	3 回目	施設課	令和8年7月10日	配水管布設替（R7-1）工事	土木一式工事	三郷市高州二、三丁目地内	変更なし	107,030,000円 (6,160,000円 増額)	土工費の増	既存の舗装厚が当初想定よりも厚く、土工が増えたため、増額変更となる。
3	2 回目	施設課	令和8年7月24日	早稲田地区配水管布設替（R 7－2）工事	土木一式工事	三郷市三郷一丁目地内	変更なし	86,053,000円 (5,247,000円 減額)	推進工の減	近隣商業施設との協議・調整の結果、計画していた推進工事1箇所の施工が不可となったため、減額となった。